

Coût de l'installation photovoltaïque 48 V

Base : prix réels facturés (TTC, €) — champ PV ≈ 9 kWc / batterie 14,4 kWh

Établi le 26/06/2026, mis à jour le 29/06/2026 (ajout de la facture Altamira) — d'après les factures AiKO, Kitsolaire-discount (cmd MTBNWFQOX), Allo Solar (cmd 214760), Amazon et Altamira. Quantités relevées sur [installation_pv_cablage.drawio](#). Un lien fournisseur est associé à chaque ligne (colonne « Lien »).

1. Achats facturés (prix réels TTC)

1.1 — Facture AiKO · panneaux monocristallins

Kitsolaire-discount

Produit	Réf.	Qté	PU TTC	Total TTC	Lien
Panneau solaire AiKO 500 W NEOSTAR 2S — monocristallin	9059	15	108,99 €	1 634,85 €	Fiche ↗
Sous-total facture AiKO				1 634,85 €	

1.2 — Facture Kitsolaire-discount · commande MTBNWFQOX

Kitsolaire-discount

Produit	Réf.	Qté	PU TTC	Total TTC	Lien
Distribution DC — Lynx Distributor 1000 V	LYN060102010	2	193,50 €	387,00 €	Fiche ↗
Régulateur MPPT 150/35 SmartSolar	SCC115035210	2	177,30 €	354,60 €	Fiche ↗
Supervision — Cerbo GX	BPP900450110	1	238,50 €	238,50 €	Fiche ↗
Régulateur MPPT RS 450/100 SmartSolar MC4	SCC145110512	1	1 063,80 €	1 063,80 €	Fiche ↗
Batterie lithium Pylontech US5000 48 V 4,8 kWh	7012	3	909,00 €	2 727,00 €	Fiche ↗
Câble solaire 10 mm² rouge (au mètre)	5012	10	2,88 €	28,80 €	Fiche ↗
Câble solaire 10 mm² noir (au mètre)	5011	10	2,88 €	28,80 €	Fiche ↗
Câble 25 mm² rouge (au mètre)	5026	5	9,00 €	45,00 €	Fiche ↗
Câble 25 mm² noir (au mètre)	5025	5	9,00 €	45,00 €	Fiche ↗
Paire câble + cosse 50 mm² 2×M10 50 cm (R/N)	5047+5048	2	44,99 €	89,98 €	Fiche ↗
Coffret protection DC 2 entrées PV — 2 MPPT + parafoudre (champ RS)	4022	1	209,99 €	209,99 €	Fiche ↗
Onduleur-chargeur MultiPlus-II 48/10000 (140/100)	PMP483105000	1	1 667,70 €	1 667,70 €	Fiche ↗
Sous-total produits				6 886,17 €	
Livraison				186,34 €	
Total payé — commande MTBNWFQOX				7 072,51 €	

1.3 — Facture Allo Solar · commande 214760

Allo Solar

Produit	Réf.	Qté	PU TTC	Total TTC	Lien
MEGA fusible 60A/80V (sachet 5 pcs)	CIP138060020	1	36,48 €	36,48 €	Fiche ↗
MEGA fusible 200A/80V (sachet 5 pcs)	CIP138200020	1	36,48 €	36,48 €	Fiche ↗
MEGA-fuse 125A/80V (sachet 5 pcs)	CIP138125020	1	36,43 €	36,43 €	Fiche ↗
Distribution DC — Lynx Class-T Power In 1000 V (M10)	LYN060404010	1	173,76 €	173,76 €	Fiche ↗
Interrupteur de batterie marche/arrêt 275A	VBS127010010	1	35,52 €	35,52 €	Fiche ↗
Coffret DC parafoudre 1 string 1 MPPT 500 V — Technideal (champs 150/35)	COFDC3KW1T500V	2	119,99 €	239,98 €	Fiche ↗
Panneau solaire 500 Wc bifacial NEOSTAR 2S+ — double vitrage N-Type	G2-A500-MAH60Db	3	109,30 €	327,90 €	Fiche ↗
Sous-total produits (DEEE 2,07 € inclus)				888,62 €	
Livraison				89,00 €	
Total TTC — commande 214760				977,62 €	

1.4 — Facture Amazon · kits de montage

Amazon

Produit	Réf.	Qté	PU TTC	Total TTC	Lien
BOSYTRO kit de montage PV (rail + clips + pinces, 4 modules)	B0F7Y2HF28	3	40,84 €	122,52 €	Fiche ↗
Sous-total facture Amazon				122,52 €	

1.5 — Facture Altamira · structure de montage

e-altamira.fr

Produit	Réf.	Qté	PU TTC	Total TTC	Lien
Plaque de terre / plaque de contact	PV-20	21	0,06 €	1,33 €	Fiche ↗
Borne de mise à la terre — câbles 16 mm² alu anodisé A2	PV-24-04	10	0,63 €	6,32 €	Fiche ↗
Pince centrale H25 L50 + vis M8×20 (modules 30 mm)	PV-04-16	40	0,77 €	30,63 €	Fiche ↗
Pince latérale 30 mm + vis + insert — noir	PV-03-23	14	0,73 €	10,23 €	Fiche ↗
Adaptateur de montage M12 80×30×5 mm inox 1.4301	PV-07-07	20	0,30 €	6,07 €	Fiche ↗
Connecteur de profilé 12 cm	PV-18-02	20	0,67 €	13,39 €	Fiche ↗
Écrou hexagonal à embase DIN 6923 cranté M10	PV-13-02	30	0,07 €	2,12 €	Fiche ↗
Tige filetée DIN 976 M12×1000 — inox A2	000-003	5	2,95 €	14,77 €	Fiche ↗
Vis à double filetage A2 M12×250	PV-06-06	6	1,60 €	9,57 €	Fiche ↗
Vis à double filetage A2 M12×300	PV-06-07	6	1,42 €	8,52 €	Fiche ↗
Équerre d'ancrage KK 11 — 210×43×40×4 mm	000-126	4	1,36 €	5,42 €	Fiche ↗
Profilé aluminium 240 cm 40×40 (boulons hexagonaux)	PV-01-27	24	15,38 €	369,15 €	Fiche ↗
Sous-total produits				477,52 €	
Livraison — Dachser/Schenker				95,37 €	
Total — facture Altamira				572,88 €	

Structure de fixation des 18 modules : rails alu 40×40, pinces centrales/latérales, adaptateurs et tiges M12, plaques et bornes de mise à la terre, visserie inox. Prix de ligne issus de la commande Altamira (valeur du contrat 572,88 €).

Récapitulatif des factures

Produit	Montant TTC
Facture AiKO — panneaux mono	1 634,85 €
Facture Kitsolaire-discount (MTBNWFQOX, livraison incl.)	7 072,51 €
Facture Allo Solar (214760, livraison incl.)	977,62 €
Facture Amazon — kits de montage	122,52 €
Facture Altamira — structure de montage (livraison incl.)	572,88 €
TOTAL ACHATS FACTURÉS (livraisons incluses)	10 380,38 €

Dont livraisons facturées : 370,71 € (Kitsolaire 186,34 € + Allo Solar 89,00 € + Altamira 95,37 €). Port AiKO/Amazon non détaillé sur facture.

2. Postes restants — non facturés · prix de référence

Poste	Type	Qté	PU TTC	Total TTC	Lien
Écran de supervision GX Touch 50	réf.	1	197,40 €	197,40 €	Fiche ↗
Coffret protection AC-In monophasé 6 kW 32A + parafoudre T2	réf.	1	129,99 €	129,99 €	Fiche ↗
Coffret protection AC-Out monophasé 6 kW 32A + différentiel 30 mA	réf.	1	129,99 €	129,99 €	Fiche ↗
Connecteurs MC4, rallonges 6 mm², câble AC, barrette + piquet de terre	réf. à confirmer	1	≈ 120,00 €	≈ 120,00 €	à confirmer
Sous-total postes restants (estimé)				≈ 577,38 €	

Postes nécessaires non couverts par les factures ci-dessus. Prix relevés chez le même type de fournisseur, à confirmer au devis.

3. Synthèse

Désignation	Montant TTC
Total achats facturés (réel, livraisons incluses)	10 380,38 €
Postes restants estimés (référence, à confirmer)	≈ 577,38 €
TOTAL INSTALLATION (matériel)	≈ 10 957,76 €

Hors pose / main-d'œuvre, hors tableau divisionnaire AC existant (disjoncteurs par circuit), et hors raccordement Enedis éventuel.

Écarts notables vs estimation de référence initiale (≈ 10 343,79 €)

- Batteries Pylontech : 909,00 €/u réel contre 949,00 € estimé → -120,00 € sur les 3.
- Lynx Distributor : 2 unités achetées (387,00 €) au lieu d'une seule prévue.
- Coffrets DC : réels nettement moins chers (209,99 € + 239,98 € = 449,97 €) que l'estimation (586,50 € + 300,00 € = 886,50 €) → ≈ -436 €.
- Protection batterie : Lynx Class-T Power In (173,76 €) + jeu de MEGA-fusibles (109,39 €) à la place du MEGA 250A + porte-fusible estimés.
- Câblage DC désormais ferme (320,38 € de câbles 10/25/50 mm² + cosses), et livraisons (370,71 €) intégrées au coût réel.
- Structure de montage désormais ferme** (facture Altamira, 572,88 €) : rails alu 40×40, pinces, plaques et bornes de terre, visserie inox — auparavant non chiffrée.

4. Notes techniques

- Champ PV = 18 panneaux 500 W : 15 mono (NEOSTAR 2S) + 3 bifaciaux (NEOSTAR 2S+) ≈ 9 kWc. Le synoptique indique « 18×450 Wc » (libellé ancien).
- Capacité batterie : 3 × 4,8 kWh = 14,4 kWh.
- MPPT 150/35 : variante SmartSolar (177,30 €) retenue, conforme au schéma.
- Lynx Shunt VE.Can retiré : redondant avec le BMS Pylontech qui remonte déjà SOC/tension/courant au Cerbo GX via CAN.
- Les fusibles 40A des sorties MPPT 150/35 sont logés dans les positions du Lynx Distributor (déjà compté).
- Structure : profilés alu 40×40 (240 cm), pinces centrales/latérales, adaptateurs M12, tiges filetées M12 inox et plaques/bornes de terre (facture Altamira) pour la fixation des 18 modules.

Sources & liens

- Commande Kitsolaire-discount (réf. MTBNWFQOX) : kitsolaire-discount.com
- Commande Allo Solar 214760 : allo.solar/sales/order/view/order_id/214760/
- Facture Altamira (structure de montage) : e-altamira.fr — réf. PV-20, PV-24-04, PV-04-16, PV-03-23, PV-07-07, PV-18-02, PV-13-02, 000-003, PV-06-06/07, 000-126, PV-01-27
- Kit de montage PV BOSYTRO (Amazon ASIN B0F7Y2HF28) : amazon.fr/dp/B0F7Y2HF28
- MultiPlus-II 48/10000 · MPPT RS 450/100 · MPPT 150/35 · Cerbo GX · Pylontech US5000 · Lynx Distributor : kitsolaire-discount.com
- Lynx Class-T Power In · Interrupteur batterie 275A · Coffret DC 1 string/1 MPPT 500 V : allo.solar

Coût de l'installation PV 48 V — document de synthèse établi le 26/06/2026, mis à jour le 29/06/2026 (ajout facture Altamira). Prix TTC en euros, susceptibles d'évoluer selon stocks et devis.