

Coût de l'installation photovoltaïque 48 V

Base : prix réels facturés (TTC, €) — champ PV ≈ 9 kWc / batterie 14,4 kWh

Établi le 26/06/2026 — d'après les factures AiKO, Kitsolaire-discount (cmd MTBNWFQOX), Allo Solar (cmd 214760) et Amazon. Quantités relevées sur installation_pv_cablage.drawio. Un lien fournisseur est associé à chaque ligne (colonne « Lien »).

1. Achats facturés (prix réels TTC)

1.1 Facture AiKO — panneaux monocristallins Kitsolaire-discount

Produit	Réf.	Qté	PU TTC	Total TTC	Lien
Panneau solaire AiKO 500 W NEOSTAR 2S — monocristallin	9059	15	108,99 €	1 634,85 €	Fiche ↗
Sous-total facture AiKO				1 634,85 €	

1.2 Facture Kitsolaire-discount — commande MTBNWFQOX Kitsolaire-discount

Produit	Réf.	Qté	PU TTC	Total TTC	Lien
Distribution DC — Lynx Distributor 1000V	LYN060102010	2	193,50 €	387,00 €	Fiche ↗
Régulateur MPPT 150/35 SmartSolar	SCC115035210	2	177,30 €	354,60 €	Fiche ↗
Supervision — Cerbo GX	BPP900450110	1	238,50 €	238,50 €	Fiche ↗
Régulateur MPPT RS 450/100 SmartSolar MC4	SCC145110512	1	1 063,80 €	1 063,80 €	Fiche ↗
Batterie lithium Pylontech US5000 48V 4,8 kWh	7012	3	909,00 €	2 727,00 €	Fiche ↗
Câble solaire 10 mm² rouge (au mètre)	5012	10	2,88 €	28,80 €	Fiche ↗
Câble solaire 10 mm² noir (au mètre)	5011	10	2,88 €	28,80 €	Fiche ↗
Câble 25 mm² rouge (au mètre)	5026	5	9,00 €	45,00 €	Fiche ↗
Câble 25 mm² noir (au mètre)	5025	5	9,00 €	45,00 €	Fiche ↗
Paire câble + cosse 50 mm² 2×M10 50 cm (R/N)	5047+5048	2	44,99 €	89,98 €	Fiche ↗
Coffret protection DC 2 entrées PV — 2 MPPT + parafoudre (champ RS)	4022	1	209,99 €	209,99 €	Fiche ↗
Onduleur-chargeur MultiPlus-II 48/10000 (140/100)	PMP483105000	1	1 667,70 €	1 667,70 €	Fiche ↗
Sous-total produits				6 886,17 €	
Livraison				186,34 €	
Total payé — commande MTBNWFQOX				7 072,51 €	

1.3 Facture Allo Solar — commande 214760 Allo Solar

Produit	Réf.	Qté	PU TTC	Total TTC	Lien
MEGA fusible 60A/80V (sachet 5 pcs)	CIP138060020	1	36,48 €	36,48 €	Fiche ↗
MEGA fusible 200A/80V (sachet 5 pcs)	CIP138200020	1	36,48 €	36,48 €	Fiche ↗
MEGA-fuse 125A/80V (sachet 5 pcs)	CIP138125020	1	36,43 €	36,43 €	Fiche ↗
Distribution DC — Lynx Class-T Power In 1000V (M10)	LYN060404010	1	173,76 €	173,76 €	Fiche ↗
Interrupteur de batterie marche/arrêt 275A	VBS127010010	1	35,52 €	35,52 €	Fiche ↗
Coffret DC parafoudre 1 string 1 MPPT 500V — Technideal (champs 150/35)	COFDC3KW1T500V	2	119,99 €	239,98 €	Fiche ↗
Panneau solaire 500 Wc bifacial NEOSTAR 2S+ — double vitrage N-Type	G2-A500-MAH60Db	3	109,30 €	327,90 €	Fiche ↗
Sous-total produits (DEEE 2,07 € inclus)				888,62 €	
Livraison				89,00 €	
Total TTC — commande 214760				977,62 €	

1.4 Facture Amazon — kits de montage Amazon

Produit	Réf.	Qté	PU TTC	Total TTC	Lien
BOSYTRO kit de montage PV (rail + clips + pinces, 4 modules)	B0F7Y2HF28	3	40,84 €	122,52 €	Fiche ↗
Sous-total facture Amazon				122,52 €	
Facture AiKO — panneaux mono				1 634,85 €	
Facture Kitsolaire-discount (MTBNWFQOX, livraison incl.)				7 072,51 €	
Facture Allo Solar (214760, livraison incl.)				977,62 €	
Facture Amazon — kits de montage				122,52 €	
TOTAL ACHATS FACTURÉS (livraisons incluses)				9 807,50 €	

Dont livraisons facturées : 275,34 € (Kitsolaire 186,34 € + Allo Solar 89,00 €). Port AiKO/Amazon non détaillé sur facture.

2. Postes restants — non facturés prix de référence

Postes nécessaires non couverts par les factures ci-dessus. Prix relevés chez le même type de fournisseur, à confirmer au devis.

Poste	Type	Qté	PU TTC	Total TTC	Lien
Écran de supervision GX Touch 50	réf.	1	197,40 €	197,40 €	Fiche ↗
Coffret protection AC-In monophasé 6 kW 32A + parafoudre T2	réf.	1	129,99 €	129,99 €	Fiche ↗
Coffret protection AC-Out monophasé 6 kW 32A + différentiel 30 mA	réf.	1	129,99 €	129,99 €	Fiche ↗
Connecteurs MC4, rallonges 6 mm², câble AC, barrette + piquet de terre	réf. à confirmer	1	≈ 120,00 €	≈ 120,00 €	Voir ↗
Sous-total postes restants (estimé)				≈ 577,38 €	

3. Synthèse

Total achats facturés (réel, livraisons incluses)	9 807,50 €
Postes restants estimés (référence, à confirmer)	≈ 577,38 €
TOTAL INSTALLATION (matériel)	≈ 10 384,88 €

Hors pose / main-d'œuvre, hors tableau divisionnaire AC existant (disjoncteurs par circuit), et hors raccordement Enedis éventuel.

Écarts notables vs estimation de référence initiale (≈ 10 343,79 €)

- Batteries Pylontech : 909,00 €/u réel contre 949,00 € estimé → -120,00 € sur les 3.
- Lynx Distributor : 2 unités achetées (387,00 €) au lieu d'une seule prévue.
- Coffrets DC : réels nettement moins chers (209,99 € + 239,98 € = 449,97 €) que l'estimation (586,50 € + 300,00 € = 886,50 €) → ≈ -436 €.
- Protection batterie : Lynx Class-T Power In (173,76 €) + jeu de MEGA-fusibles (109,39 €) à la place du MEGA 250A + porte-fusible estimés.
- Câblage DC désormais ferme (320,38 € de câbles 10/25/50 mm² + cosses), et livraisons (275,34 €) intégrées au coût réel.

4. Notes techniques

- Champ PV = 18 panneaux 500 W : 15 mono (NEOSTAR 2S) + 3 bifaciaux (NEOSTAR 2S+) ≈ 9 kWc. Le synoptique indique « 18×450 Wc » (libellé ancien).
- Capacité batterie : 3 × 4,8 kWh = 14,4 kWh.
- MPPT 150/35 : variante SmartSolar (177,30 €) retenue, conforme au schéma.
- Lynx Shunt VE.Can retiré : redondant avec le BMS Pylontech qui remonte déjà SOC/tension/courant au Cerbo GX via CAN.
- Les fusibles 40A des sorties MPPT 150/35 sont logés dans les positions du Lynx Distributor (déjà compté).

Sources & liens des éléments

- Commande Kitsolaire-discount : <https://kitsolaire-discount.com/> (réf. MTBNWFQOX)

- Commande Allo Solar 214760 : https://allo.solar/sales/order/view/order_id/214760/
- Panneau AiKO 500 W NEOSTAR 2S (mono) : kitsolaire-discount.com/fr/recherche?search_query=NEOSTAR+2S
- Panneau AiKO 500 Wc NEOSTAR 2S+ bifacial : allo.solar/panneau-solaire-500wc-noir-double-vitrage-n-type-neostar-2s-aiko.html
- Kit de montage PV BOSYTRO (Amazon ASIN B0F7Y2HF28) : amazon.fr/dp/B0F7Y2HF28
- MPPT RS 450/100 SmartSolar : kitsolaire-discount.com/.../1417-mppt-rs-450100
- MPPT 150/35 SmartSolar : kitsolaire-discount.com/.../137-smartsolar-mppt-150-35
- MultiPlus-II 48/10000 : kitsolaire-discount.com/.../2150-multiplus-ii-10000
- Batterie Pylontech US5000 48V 4,8 kWh : kitsolaire-discount.com/.../1623-us5000
- Cerbo GX : kitsolaire-discount.com/.../858-cerbo-gx
- GX Touch 50 : kitsolaire-discount.com/.../2112-gx-touch-50
- Lynx Distributor 1000V : kitsolaire-discount.com/.../1995-lynx-distributor
- Lynx Class-T Power In 1000V (M10) : allo.solar/.../lynx-class-t-distributor-1000v-m10
- Interrupteur de batterie 275A : allo.solar/interrupteur-de-batterie-marche-arret-275a.html
- Coffret DC 2 PV / 2 MPPT + parafoudre : kitsolaire-discount.com/.../79-coffret-dc-2pv-2mppt
- Coffret DC 1 string / 1 MPPT 500V : allo.solar/coffret-dc-parafoudre-1-string-1-mppt-500v-technideal.html
- Coffret AC 6 kW 32A monophasé : kitsolaire-discount.com/.../953-coffret-ac-6kw-32a
- MEGA fusible 60A/80V : allo.solar/mega-fusible-60a-32v-victron-energy.html
- MEGA fusible 200A/80V : allo.solar/mega-fusible-200a-80v-sachet-5-pcs-victron-energy.html
- MEGA-fuse 125A/80V : allo.solar/mega-fusible-125a-58v-pour-produits-48v-victron-energy-1.html
- Câbles solaires 10 mm² R/N : [rouge](#) · [noir](#)